

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Total del Programa Presupuestario	8790406	8238205	8238205	8235812.48	8235812.48	8235812.48	8235812.48
911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1033829.1	1033829.1	1033829.1	1033829.1	1033829.1	1033829.1	1033829.1
921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	64619.79	64619.79	64619.79	64610.12	64610.12	64610.12	64610.12
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	39502	39502	39502	39502	39502	39502
611 - Edificación habitacional	3396000	2396000	2396000	2396000	2396000	2396000	2396000
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1671760.34	476366.6	476366.6	476366.6	476366.6	476366.6	476366.6
616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2474196.77	2807255.31	2807255.31	2807255.31	2807255.31	2807255.31	2807255.31
617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	1307759.35	1307759.35	1307759.35	1307759.35	1307759.35	1307759.35
332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	150000	112364.85	112364.85	110200	110200	110200	110200
341 - Servicios financieros y bancarios	0	508	508	290	290	290	290

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO
2024		4 MIC240402466124	Proyecto de inversión	362870
2024		4 MIC240402468835	Proyecto de inversión	436807.42
2024		4 MIC240402470500	Proyecto de inversión	322208
2024		4 MIC240402470115	Proyecto de inversión	154642.58
2024		4 MIC240402465130	Proyecto de inversión	1045266.65

DETALLE_PROYECTO

FUENTES_FINANCIAMIENTO

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362870.0, modificado:362870.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436807.42, modificado:436807.42}}

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322208.0, modificado:322208.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154642.58, modificado:154642.58}}

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045266.65, modificado:1045266.65}}

DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, CAMINO DE LA BARRANCA. - 390540	16
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH - 350290	16
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DEL ROMERAL, CAMINO HACÍA LA CRUZ. - 354845	16
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD HUATZANGUIO, CALLE CERRADA DE AVENIDA HUATZANGUIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 353738	16
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 388438	16

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO
Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	390540
Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	350290
Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	354845
Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	353738
Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	388438

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
S		28	25	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1
S		20	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:347.15, meta_modificada:347.15}}	1
S		44	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:80.0}}	1
S		29	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1
S		425	375	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}}	1

DETALLE_PROYECTO

GEOREFERENCIAS

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA PRIMERA

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CARRETERA LAGUNILLAS - EL CORREO, CALLE M.

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDA CAMINO A LA CRUZ RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO EL JICOTE Y , PARA INICIAR NOS SITUAMOS EN

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CERRADA DE AVENIDA HUATZANGUIO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HUATZANGUIO Y , PARA INICIAR NOS SITUAREMOS EN

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SPETIEMBRE, CALLE SAN NIC

DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
20-11-2024	20-12-2024	362870	362870	362870	362870	362870
14-09-2024	14-10-2024	436807.42	436807.42	436807.42	436807.42	436807.42
28-10-2024	28-11-2024	322208	322208	322208	322208	322208
19-09-2024	19-10-2024	154642.58	154642.58	154642.58	154642.58	154642.58
12-11-2024	20-12-2024	1045266.65	1045266.65	1045266.65	1045266.65	1045266.65

AVANCE_FINANCIERO

CONTRATOS

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-14, contratista:INGENIERIA Y COSNTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:362870.0, importe_modificado:362870.0}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-10, contratista:PROYECTOS Y CONTRUCCIONES PURECAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:436807.42, importe_modificado:436807.42}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-12, contratista:V&B CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:322208.0, importe_modificado:322208.0}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-11, contratista:V&B CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:154642.58, importe_modificado:154642.58}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-13, contratista:PROYECTOS Y CONTRUCCIONES PURECAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:1045266.65, importe_modificado:1045266.65}}

AVANCES_FISICOS

AVANCES_FISICOS

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:347.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3648.0}}

FOTOS

CARPETA_FOTOS

{2466124/proyecto_FIN, 2466124/proyecto_PROCESO, 2466124/proyecto_FIN, 2466124/proyecto_PROCESO, 2466124/proyecto_INICIO}

{2468835/proyecto_INICIO, 2468835/proyecto_FIN, 2468835/proyecto_PROCESO}

{2470500/proyecto_PROCESO, 2470500/proyecto_INICIO, 2470500/proyecto_FIN, 2470500/proyecto_PROCESO}

{2470115/proyecto_FIN, 2470115/proyecto_INICIO, 2470115/proyecto_PROCESO, 2470115/proyecto_INICIO}

{2465130/proyecto_INICIO, 2465130/proyecto_FIN, 2465130/proyecto_PROCESO}

ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones