

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO
2025	4	MIC250402615202	Acción	45820
2025	4	MIC250402615884	Acción	14500
2025	4	MIC250402615883	Acción	12760
2025	4	MIC250302574723	Proyecto de inversión	948932.97
2025	4	MIC250302574720	Proyecto de inversión	1000585
2025	4	MIC250302574722	Proyecto de inversión	2297458.55
2025	4	MIC250302574719	Proyecto de inversión	1484287.15
2025	4	MIC250302574724	Proyecto de inversión	1246412.45

DETALLE_PROYECTO

FUENTES_FINANCIAMIENTO

```
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45820.0, modificado:45820.0}}
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14500.0, modificado:14500.0}}
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12760.0, modificado:12760.0}}
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:948932.97, modificado:948758.24}}
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1000585.0, modificado:1000326.0}}
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2297458.55, modificado:2297023.5}}
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1484287.15, modificado:1483998.74}}
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246412.45, modificado:1246186.29}}
```

DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE
REPARACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA - 2929		16 Michoacán de Ocampo
Estudio de mecanica de suelos - 1127		16 Michoacán de Ocampo
Remplazo de neumaticos - 436		16 Michoacán de Ocampo
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE HUATZANGUIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 55109		16 Michoacán de Ocampo
EQUIPAMIENTO DE BOMBA DE AGUA CON PANELES SOLARES, EN EL POZO DE AGUA DE LA PLAZA CRISTO REY, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 65109		16 Michoacán de Ocampo
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN CALLE CONOCIDA COMO SUBIDA A SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE PASTORES, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 55088		16 Michoacán de Ocampo
CONSTRUCCION DE RED AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE HUATZANGUIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 60740		16 Michoacán de Ocampo
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 73127		16 Michoacán de Ocampo

DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS
48	Lagunillas		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	2929-GI	N	0	0	0
48	Lagunillas		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	1127-GI	N	0	0	0
48	Lagunillas		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	436-GI	N	0	0	0
48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	55109	S	158	142	0
48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	65109	S	800	400	0
48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	55088	S	250	150	0
48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	60740	S	113	96	0
48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	73127	S	211	189	0

DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:591.0, meta_modificada:591.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.14, meta_modificada:1869.14}}	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.5, meta_modificada:1134.5}}	1
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	1

DETALLE_PROYECTO

GEOREFERENCIAS

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}}

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}}

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}}

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:Calle CONOCIDA COMO PRICIPAL SANTA CRUZ Ranchería HUATZANGUIO 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS ENTRE Calle CONOCIDA CAMINO A LA CRUZ Y Calle CONOCIDO CALLE A LA TELESECUNDARIA Calle CONOCIDA CAMINO A LA CRUZ ES LA CALLE PRINCIPAL SE C, lon:-101.41308889, lat:19.56437106}}

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle corregidora Pueblo lagunillas 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE Calle 20 de noviembre Y Calle cristo rey Boulevard jose ma morelos la ubicacion esta a un costado de la parroquia del municipio y enfrente de la plaza cristo , lon:-101.41308889, lat:19.56437106}}

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA FED. No. 14 MORELIA-PATZ - RUMBO A SAN JOSE 26 300 58456 PASTORES, LAGUNILLAS ENTRADA A BORDO DE CARRETERA FED. No. 14 MORELIA-PATZ, lon:-101.38897493, lat:19.55682261}}

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:Calle Conocida calle de la Telesecundaria Ranchería Huatzanguio 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS ENTRE Calle Calle conocida como La Barranca Y Calle Calle conocida como La Primaria La calle queda en la parte superior de la telesecunda, lon:-101.40251173, lat:19.58507091}}

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Pueblo Lagunillas 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS Las acciones se construirán en viviendas que previamente se han seleccionado por su grado de marginación, las cuales se ubican en la cabecera municipal, cabe destacar que cada acción , lon:-101.41521754, lat:19.5646625}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
20-03-2025	02-04-2025	45820	45820	45820	45820	45820
02-04-2025	16-04-2025	14500	14500	14500	14500	14500
02-04-2025	02-04-2025	12760	12760	12760	12760	12760
11-08-2025	18-11-2025	948758.24	948758.24	948758.24	948758.24	948758.24
14-07-2025	27-08-2025	1000326	1000326	1000326	1000326	1000326
25-08-2025	22-12-2025	2297023.5	2297023.5	2297023.5	2297023.5	2297023.5
21-07-2025	28-10-2025	1483998.74	1483998.74	1483998.74	1483998.74	1483998.74
23-07-2025	30-10-2025	1246186.29	1246186.29	1246186.29	1246186.29	1246186.29

AVANCE_FINANCIERO

CONTRATOS

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:45820.0, importe_modificado:45820.0}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161448, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:14500.0, importe_modificado:14500.0}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161447, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:12760.0, importe_modificado:12760.0}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-03, contratista:DAVID ELIAS PRADO (PERSONA FISICA), convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:948758.25, importe_modificado:948758.25}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-01, contratista:PURELECTRIC S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:1000326.0, importe_modificado:1000326.0}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/IR-02, contratista:COMERCIALIZACION, TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA, NUEVA O USADA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:2297023.5, importe_modificado:2297023.5}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-05, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIEMNTAL CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:1483998.74, importe_modificado:1483998.74}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-02, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:1246186.29, importe_modificado:1246186.29}}

AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}	{2615202/proyecto_PROCESO, 2615202/proyecto_FIN, 2615202/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2615884/proyecto_INICIO, 2615884/proyecto_PROCESO, 2615884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2615883/proyecto_PROCESO, 2615883/proyecto_INICIO, 2615883/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:591.0}}	{2574723/proyecto_INICIO, 2574723/proyecto_PROCESO, 2574723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}	{2574720/proyecto_PROCESO, 2574720/proyecto_INICIO, 2574720/proyecto_PROCESO, 2574720/proyecto_INICIO, 2574720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.14}}	{2574722/proyecto_INICIO, 2574722/proyecto_PROCESO, 2574722/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.5}}	{2574719/proyecto_INICIO, 2574719/proyecto_PROCESO, 2574719/proyecto_INICIO, 2574719/proyecto_PROCESO, 2574719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}}	{2574724/proyecto_INICIO, 2574724/proyecto_PROCESO, 2574724/proyecto_INICIO, 2574724/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones